



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Local:  
Hospital Regional do Vale do Paraíba  
Taubaté/SP

19/04/24 - Relatório 8

- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Foram realizadas as instalações de fiação, tomadas, acionadores manuais, Sirenes áudio-visual, Roteadores, e Detector de fumaça, do oitavo ao subsolo. Foi instalado também na guarita a Central de Alarme de incêndio Wireless (Tela touch de 23", software de monitoramento) e o Módulo de carga.

Foi instalado também na cobertura, o painel elétrico para ligação da bomba de incêndio.

No momento, os serviços estão concentrados e sendo finalizados nos pavimentos inferiores, Térreo e Subsolo, e prédio da hemodiálise.

Pendências:

- Finalização completa das instalações de fiação, tomadas, sirenes, acionadores (Térreo e prédio hemodiálise);
- Ligação da Central de Alarme e configuração eletrônica.

| Detector de Fumaça, Sirene Audio-visual, acionador manual, roteador, luminaria de emergencia |      |
|--|------|
| 8° Andar   | 100% |
| 7° Andar   | 100% |
| 6° Andar   | 100% |
| 5° Andar   | 100% |
| 4° Andar   | 100% |
| 3° Andar   | 98%  |
| 2° Andar   | 100% |
| 1° Andar   | 98%  |
| Terreo   | 75%  |
| Subsolo  | 98%  |



- **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Os serviços do sistema de tubulação de incêndio e colocação das caixas de hidrante, foram concluídos os pavimentos para todos os pavimentos, incluindo a parte externa.

Foi realizado também a instalação da Bomba de incêndio na Cobertura, bem como o sistema 'by pass', troca de registro e instalação do painel elétrico.

No momento os serviços de instalações hidráulicas foram concluídos.

Pendências:

- Acabamento da entrada da tubulação nos abrigos de hidrantes;
- Colocação de mangueiras, esguichos, adaptadores e chave storz, nos abrigos de hidrantes;

| Tubulação de incêndio, instalação abrigo de hidrante |      |
|--|------|
| 8° Andar   | 100% |
| 7° Andar   | 100% |
| 6° Andar   | 100% |
| 5° Andar   | 100% |
| 4° Andar   | 100% |
| 3° Andar   | 100% |
| 2° Andar   | 100% |
| 1° Andar   | 100% |
| Térreo   | 100% |
| Subsolo  | 100% |



- **INSTALAÇÕES DE PORTA CORTA FOGO E PAREDE EM DRYWALL**

Os serviços de instalações das portas corta fogo foram realizados do 8º pavimento ao 4º pavimento, 2º pavimento, Terreo de maneira completa. Os pavimentos 3, 1 e subsolos já estão em andamento conforme mostra a tabela abaixo.

No momento, os serviços de instalação de portas estão sendo realizados nos 3º, 1º pavimentos, Térreo e Subsolo.

Pendências:

- Conclusão da instalação de portas localizadas no Centro cirúrgico - 3º pavimento;
- Conclusão da instalação de portas do 1º pavimento e subsolo, conforme tabela abaixo.

| Instalação de Porta corta fogo |      |
|--------------------------------|------|
| 8º Andar                       | 100% |
| 7º Andar                       | 100% |
| 6º Andar                       | 100% |
| 5º Andar                       | 100% |
| 4º Andar                       | 100% |
| 3º Andar                       | 35%  |
| 2º Andar                       | 100% |
| 1º Andar                       | 50%  |
| Térreo                         | 95%  |
| Subsolo                        | 45%  |



- CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o descritivo das etapas em contrato, para a finalização dos trabalhos e conclusão do projeto de implantação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, os itens pendentes a serem executados seguem conforme abaixo:

- Instalação de Extintores;
- Instalação de sinalizações de Emergência;
- Entrega de laudos, ART, atualização de projeto;



# **CRONOGRAMA PREVISÃO DE TÉRMINO**

Local:

Hospital Regional do Vale do Paraíba

Taubaté/SP

Data: 29/04/24

- **Instalações Hidráulica – Tubulação de incêndio, e instalação de hidrantes**

PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/05

- **Compra e Instalação de acessórios de hidrantes – Mangueiras, esguicho, adaptador**

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO: 24/05 – 31/05

- **Compra e instalação de Extintores**

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO: 31/05 – 07/06

- **Instalação das Placas de de Sinalização**

PREVISÃO DE INSTALAÇÃO: 31/05 – 07/06

- **Instalações Elétricas e Central de alarme**

PREVISÃO DE TÉRMINO: 24/05 – 31/05

- **Instalação de Porta Corta Fogo e Shafts**

PREVISÃO DE TÉRMINO: 24/05 – 31/05

| ATIVIDADES                                | MAIO    |         |         |         | JUNHO   |  |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|   | 06 - 10 | 13 - 17 | 20 - 24 | 27 - 31 | 03 - 07 |  |
| Instalações Hidráulicas                   |         |         |         |         |         |  |
| Acessórios dos Hidrantes                  |         |         |         |         |         |  |
| Extintores                                |         |         |         |         |         |  |
| Placas de Sinalização                     |         |         |         |         |         |  |
| Instalações Elétricas e Central de Alarme |         |         |         |         |         |  |
| Porta Corta Fogo                          |         |         |         |         |         |  |