



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Local:
Hospital Regional do Vale do Paraíba
Taubaté/SP

19/04/24 - Relatório 8

- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Foram realizadas as instalações de fiação, tomadas, acionadores manuais, Sirenes áudio-visual, Roteadores, e Detector de fumaça, do oitavo ao subsolo. Foi instalado também na guarita a Central de Alarme de incêndio Wireless (Tela touch de 23", software de monitoramento) e o Módulo de carga.

Foi instalado também na cobertura, o painel elétrico para ligação da bomba de incêndio.

No momento, os serviços estão concentrados e sendo finalizados nos pavimentos inferiores, Térreo e Subsolo, e prédio da hemodiálise.

Pendências:

- Finalização completa das instalações de fiação, tomadas, sirenes, acionadores (Térreo e prédio hemodiálise);
- Ligação da Central de Alarme e configuração eletrônica.

Detector de Fumaça, Sirene Audio-visual, acionador manual, roteador, luminaria de emergencia	
8° Andar	100%
7° Andar	100%
6° Andar	100%
5° Andar	100%
4° Andar	100%
3° Andar	98%
2° Andar	100%
1° Andar	98%
Terreo	75%
Subsolo	98%



- **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Os serviços do sistema de tubulação de incêndio e colocação das caixas de hidrante, foram concluídos os pavimentos para todos os pavimentos, incluindo a parte externa.

Foi realizado também a instalação da Bomba de incêndio na Cobertura, bem como o sistema 'by pass', troca de registro e instalação do painel elétrico.

No momento os serviços de instalações hidráulicas foram concluídos.

Pendências:

- Acabamento da entrada da tubulação nos abrigos de hidrantes;
- Colocação de mangueiras, esguichos, adaptadores e chave storz, nos abrigos de hidrantes;

Tubulação de incêndio, instalação abrigo de hidrante	
8° Andar	100%
7° Andar	100%
6° Andar	100%
5° Andar	100%
4° Andar	100%
3° Andar	100%
2° Andar	100%
1° Andar	100%
Térreo	100%
Subsolo	100%



- **INSTALAÇÕES DE PORTA CORTA FOGO E PAREDE EM DRYWALL**

Os serviços de instalações das portas corta fogo foram realizados do 8º pavimento ao 4º pavimento, 2º pavimento, Terreo de maneira completa. Os pavimentos 3, 1 e subsolos já estão em andamento conforme mostra a tabela abaixo.

No momento, os serviços de instalação de portas estão sendo realizados nos 3º, 1º pavimentos, Térreo e Subsolo.

Pendências:

- Conclusão da instalação de portas localizadas no Centro cirúrgico - 3º pavimento;
- Conclusão da instalação de portas do 1º pavimento e subsolo, conforme tabela abaixo.

Instalação de Porta corta fogo	
8º Andar	100%
7º Andar	100%
6º Andar	100%
5º Andar	100%
4º Andar	100%
3º Andar	35%
2º Andar	100%
1º Andar	50%
Térreo	95%
Subsolo	45%



- CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o descritivo das etapas em contrato, para a finalização dos trabalhos e conclusão do projeto de implantação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, os itens pendentes a serem executados seguem conforme abaixo:

- Instalação de Extintores;
- Instalação de sinalizações de Emergência;
- Entrega de laudos, ART, atualização de projeto;

CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA

ATIVIDADES	OUTUBRO			NOVEMBRO				DEZEMBRO									
		16 - 20	23 - 27	30 - 03	06 - 10	13 - 17	20 - 24	27 - 01	04 - 08	11 - 15	18 - 22						
Cobertura - instalação de registro no barrilete na saída do reservatório para as prumadas de tubulação de incêndio																	
8º Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes																	
8º Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor																	
8º Andar - instalação dos detectores de fumaça																	
8º Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência																	
8º Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio																	
8º Andar - Fechamento de parade em Drywall no posto de atendimento																	
8º Andar - Instalação de Porta Corta Fogo																	
7º Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes																	
7º Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor																	
7º Andar - instalação dos detectores de fumaça																	
7º Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência																	
7º Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio																	
7º Andar - Fechamento de parade em Drywall no posto de atendimento																	
7º Andar - Instalação de Porta Corta Fogo																	
6º Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes																	
6º Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor																	
6º Andar - instalação dos detectores de fumaça																	
6º Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência																	
6º Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio																	
6º Andar - Fechamento de parade em Drywall no posto de atendimento																	
6º Andar - Instalação de Porta Corta Fogo																	



CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA

ATIVIDADES	DEZEMBRO				JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO					
	27 - 01	04 - 08	11 - 15	18 - 22	02 - 05	08 - 12	15 - 19	22 - 26	29 - 02	05 - 09	12 - 16	19 - 23	26 - 01	04 - 08				
Cobertura - instalação de registro no barrilete na saída do reservatório para as prumadas de tubulação de incêndio																		
5° Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes																		
5° Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor																		
5° Andar - instalação dos detectores de fumaça																		
5° Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência																		
5° Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio																		
5° Andar - Fechamento de parede em Drywall no posto de atendimento																		
5° Andar - Instalação de Porta Corta Fogo																		
4° Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes																		
4° Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor																		
4° Andar - instalação dos detectores de fumaça																		
4° Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência																		
4° Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio																		
4° Andar - Fechamento de parede em Drywall no posto de atendimento																		
4° Andar - Instalação de Porta Corta Fogo																		
3° Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes																		
3° Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor																		
3° Andar - instalação dos detectores de fumaça																		
3° Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência																		
3° Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio																		
3° Andar - Instalação de Porta Corta Fogo																		



CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA

ATIVIDADES	DEZEMBRO				JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	27 - 01	04 - 08	11 - 15	18 - 22	02 - 05	08 - 12	15 - 19	22 - 26	29 - 02	05 - 09	12 - 16	19 - 23	26 - 01	04 - 08	11 - 15	18 - 22
2º Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes							■									
2º Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor							■									
2º Andar - instalação dos detectores de fumaça								■								
2º Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência							■									
2º Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio							■									
2º Andar - Instalação de Porta Corta Fogo									■							
1º Andar - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes								■								
1º Andar - instalação dos registros e abrigos de sobrepor								■								
1º Andar - instalação dos detectores de fumaça									■							
1º Andar - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência								■								
1º Andar - instalação das sirenes audio-visual de incêndio									■							
1º Andar - Instalação de porta corta fogo										■						
Térreo - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes									■							
Térreo - instalação dos registros e abrigos de sobrepor									■							
Térreo - instalação dos detectores de fumaça										■						
Térreo - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência									■							
Térreo - instalação das sirenes audio-visual de incêndio										■						
Térreo - Instalação de porta corta fogo											■					
SS - Ligação dos ramais de tubulação para a posição dos novos hidrantes										■						
SS - instalação dos registros e abrigos de sobrepor										■						
SS - instalação dos detectores de fumaça											■					
SS - instalação de tomadas para os alarmes de incêndio e para as luminárias de emergência										■						
SS - instalação das sirenes audio-visual de incêndio											■					
SS - Instalação de porta corta fogo												■				

